

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

ACCUEIL **ACTUALITÉS** **LES NOUVELLES DU FAMILISTÈRE** **LES CHANTIERS**
REPRENNENT !

8 mai 2020

LES CHANTIERS REPRENNENT !

Les chantiers de restauration des monuments du Familistère, à l'arrêt depuis le 17 mars 2020, ont pu être relancés cette semaine dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire grâce à la forte implication de tous les acteurs : responsables et compagnons des entreprises, coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé et maître d'œuvre. Le Familistère de Guise, maître d'ouvrage, salue leur détermination.



Le chantier de restauration de la cour intérieure de l'aile gauche du Palais

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

social. Photographie Familistère de Guise, 6 mai 2020.

Les chantiers réactivés sont tous conduits par Charlotte Hubert, architecte en chef des monuments historiques, avec les agences h2o architectes et Eugène architectes. Les voici.

AILE GAUCHE DU PALAIS SOCIAL

Le grand chantier de restauration générale des façades et toitures de l'édifice, commencé en 2014, touche à sa fin. Les opérations qui restent à accomplir d'ici à l'été 2020 sont : la restauration complète du sol de la cour intérieure et de sa mosaïque de revêtement (entreprise Léon Noël), l'achèvement de la pose des menuiseries (entreprise Adeco) et la mise en peinture des façades de la cour (entreprise Europ'Décors). L'aile gauche est destinée à accueillir un équipement hybride d'hébergement hôtelier, dans le cadre du projet du Familistère Campus, [lauréat de l'appel à projet « Réinventer le patrimoine »](#).

LE FAMILISTÈRE DE GUISE



Le chantier de restauration de la cour intérieure de l'aile gauche du Palais social. Photographie Familistère de Guise, 6 mai 2020.

AILE DROITE DU PALAIS SOCIAL

La réfection complète du sol de la cour intérieure de l'aile droite (entreprise Léon Noël) aurait dû être achevée avant le 1^{er} mai 2020. Il reste à préparer le support de la dalle, à

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

intégrer les grilles de ventilation et, opération délicate, à couler la dalle en un seul jour. Le chantier se déroule en site habité. L'aile droite du Palais social est l'objet d'un projet d'habitat social étudié par CDC Habitat avec l'OPAL de l'Aisne.



La chantier de restauration de la cour de l'aile droite du Palais social.
Photographie Familistère de Guise, 6 mai 2020.

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

AILE OUEST DU PAVILLON CENTRAL DU PALAIS SOCIAL

La restauration de la toiture de l'aile ouest du pavillon central avait débuté avant le 17 mars 2020 avec l'installation de l'échafaudage et la découverture. Il reste à reprendre les maçonneries (entreprise Léon Noël), remplacer et conforter les bois de charpente (entreprise Art et technique du bois), mettre en place la nouvelle couverture (entreprise Gourdon).



Vue du chantier de restauration de l'aile ouest du pavillon central.
Photographie Familistère de Guise, 6 mai 2020.

LE FAMILISTÈRE DE GUISE



ATELIER DES POMPES

Le chantier concerne la restauration des façades et toitures du petit édifice situé au bord de l'Oise près de la buanderie-piscine, récemment cédé par l'entreprise Godin SA au Familistère de Guise, et qui servait de station de pompage des eaux de l'Oise par l'usine de fonderie. Le chantier était bien avancé avant l'interruption de mars 2017. Il reste des travaux de maçonnerie et de couverture d'une partie de l'édifice (entreprise Restaubat). Après aménagement intérieur (programmé dans une prochaine opération), le bâtiment accueillera un atelier de travail des artistes en résidence au Familistère.

LE FAMILISTÈRE DE GUISE



Le chantier de restauration de l'atelier des pompes.
Photographie Familistère de Guise, janvier 2020.

Les travaux de restauration des monuments historiques du Familistère sont réalisés par le syndicat mixte du Familistère Godin avec le soutien financier du Département de l'Aisne, de la Région Hauts-de-France et de l'État (ministère de la Culture).