

Pavillon central PCMH03 - Restauration des élévations et des couvertures

	mois 1	mois 2	mois 3	mois 4	mois 5	mois 6	mois 7	mois 8	mois 9
<b>BASE - Edicule Ouest</b>									
<b>Préparation</b>									
<b>lot 1 : échafaudages / maçonnerie</b>									
échafaudages / installations de chantier		montage					démontage		
restauration élévations briques									
restauration des souches de cheminée									
réfection des glacis-enduits									
débouchage soupiraux									
dépose des plafonds et purge des élévations R+3									
reprise des plafonds et élévations R+3									
mise en œuvre drain									
<b>lot 2 : charpente</b>									
restauration de la charpente bois									
reprise des planchers haut du R+3									
<b>lot 3 : couverture</b>									
couverture tuile flamande									
couvrement zinc									
chêneaux, descentes EP									
<b>lot 4 : menuiserie bois / métal</b>									
restauration menuiseries									
remplacement menuiseries									
barreudage soupiraux									
<b>lot 5 : peinture</b>									
plafonds et élévations R+3									
menuiseries neuves et restaurées									
ébrasements									
barreudage soupiraux									
<b>LIVRAISON</b>									

[illegible]